

Ленина 16

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	88 374,69	77 618,85		88 374,69	10 755,84
Гор. вода (комп. на Т/Э)	189 955,56	153 748,65		189 955,56	36 206,91
Отопление	822 055,06	572 115,65		822 055,06	249 939,41
Содержание жилья	726 771,83	652 674,95	7 718,19	715 965,79	55 572,65
ХВС (гвс)	77 627,13	67 866,55		77 627,13	9 760,58
Хол. вода	102 616,07	89 385,05		102 616,07	13 231,02
Электроэнергия	393 540,73	350 219,76		393 540,73	43 320,97
ИТОГО	2 400 941,07	1 963 629,46	7 718,19	2 390 135,03	418 787,38

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 16

Материалы уборки территории и мусоропроводов

Абонентское обслуживание

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Благоустройство придомовой территории

715965,79

01.01.2014 49529,11

603,69

2619,07

7054,68

474 кв 3,16 обработать подвалы после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ стоки (3 отсека), очистили от бытового мусора, произвели обработку р-ом гипохлорита

Вывоз и утилизация ТБО

5276,66

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

924,21

Материалы Ремонтно-строит участок

77,78

Материалы Сантехника

604,91

Участок ремонтно-строительных работ

5041,63

Участок санитарно-технических работ

15642,62

1358 кв 26,23 нет отопления по все квартире повтор 24.01.2014 кв 20(241950) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

1452 кв 29 отсутствует отопление в кухне и 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи греют

356 кв 16 прочистить засор стояка канализации(на 10.01.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

389 кв 3 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

462 отключение, подключение насосов водоснабжения для проведения работ Водоканал

ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и подключили насос

678 кв 61 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена врезки на стояке ГВС в подвале, закрыли бойлер

692 кв 61 требуется замена врезки и крана ф 25 на стояке ГВС в подвале, закрыли бойлер

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на стояке, открыли бойлер

859 кв 16 засор трубы ливневой канализации на чердаке, сильный запах в квартире

ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, засор не обнаружен, жильцу рекомендовано загерметизировать стык между унитазом и стояком канализации

883 кв 34 течь стояка в ванной (дома после 14:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 4 свища на стояке ГВС, течь устранили

932 кв 34 Течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы горячей воды ф25, нужна сварка, отключать не стали на 20.01.14

946 кв 34 течь трубы горячей воды ф 25, нужна сварка (см. комментарии). На 21.01.14. Утро. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 4 свища на стояке ГВС,течь устранили		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9534,24
Участок электротехнических работ		2149,62
1458 кв 39 искрит в эл. щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод, схему эл. снабжения восстановил		
1724 кв 7 отсутствует освещение на л/к 2,3 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт		
	01.02.2014	51486,15
Материалы уборки территории и мусоропроводов		9,4
Абонентское обслуживание		1870,61
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6001,41
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1366,46
Материалы Ремонтно-строит участок		22,88
Материалы Сантехника		164,14
Материалы Электрика		496,39
Участок ремонтно-строительных работ		4986,34
Участок санитарно-технических работ		13099,56
2223 кв 29 запах канализации ванной, туалете, куржак ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку КНЗ на крыше		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		16042,68
Участок электротехнических работ		2149,62
	01.03.2014	53323,92
Абонентское обслуживание		1729,66
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6018,21
Благоустройство придомовой территории		
6833 нет прохода в подъезд, стоит лужа ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена подсыпка отсевом		
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3051,67
Материалы Ремонтно-строит участок		29,15
Материалы Сантехника		1227,24
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15977,71
Участок ремонтно-строительных работ		5541,73
Участок санитарно-технических работ		12322,27
4825 кв-39 ГВС низкой температуры более 3х недель. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
5680 кв.32 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел на 2 подъезда, нужна замена трубы на эл. узле ф89		
5730 замена трубы на элев. узле ф89 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена замена трубы 0,5 м ф89. эл. узел открыли, обработали стояки отопления		
6005 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
6125 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили циркуляционный насос на ГВС		
6879 Течь незначительная ст. п/сушителя в ванной. До 31.03.14 г. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены сварочные работы на стоке ГВС		
Участок электротехнических работ		2149,62
4849 кв-39 Нет света на л/к(не работает патрон) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и лампу		

5619 кв 62 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отработал автомат, включил автомат

6261 кв 65 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод, схему эл. снабжения восстановил

	01.04.2014	50722,25
Материалы уборки территории и мусоропроводов		421,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5528,61
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2484,05
Материалы Сантехника		546,39
Участок ремонтно-строительных работ		5134,87
Участок санитарно-технических работ		13402,75
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15777,83
Участок электротехнических работ		2149,62

	01.05.2014	56088,16
Материалы уборки территории и мусоропроводов		39,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6349,79
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2805,85
Материалы Ремонтно-строит участок		511,02
Материалы Сантехника		1836,87
Участок ремонтно-строительных работ		8099,28
Участок санитарно-технических работ		13689,88

10488 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

10707 кв 86,25 ГВС не соответствует норме, кв.5 от 15.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

10719 течь полотенцесушителя в ванной (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды

10726 течь стояка горячей воды в ванной (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды

10727 отключили стояк горячей воды, течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайку на американке, течь устранили, ГВС запустили

10728 отключили стояк горячей воды, течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

10817 31 течь п/сушителя, отключили стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь на американке устранили, стояк запустили

11159 Тг/в=30оС, не соответствует норме, повтор от 22.05.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулир. работы СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15312,56
Участок электротехнических работ		2166,61

	01.06.2014	50621,77
Материалы уборки территории и мусоропроводов		470,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5213,88
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2027,36
Материалы Благоустройство территории		267,2
Материалы Ремонтно-строит участок		821,93
Материалы Сантехника		608,53
Участок ремонтно-строительных работ		5852,82
Участок санитарно-технических работ		12449,61

12446 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку на КНЗ. Мат-л: манжет

125x110-1шт., заглушка ПП 110-1шт.

12779 топит с крыши проверит ливн. КНЗ, кв.13,14,15 ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили стыки ливневой КНЗ на чердаках 1,2 подъездов		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15451,21
Участок электротехнических работ		2182,1
13770 отсутствует освещение в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: в ВРУ обгорел фазный провод		
	01.07.2014	54576,81
Материалы уборки территории и мусоропроводов		10,03
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6429,56
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3194,21
Материалы Ремонтно-строит участок		240,02
Материалы Сантехника		1773,06
Участок ремонтно-строительных работ		6923,76
Участок санитарно-технических работ		10536,5
13910 ГВС отсутствует. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена трубы на ГВС в подъезде 1 см. заявку 14253 от 08.07.14		
14094 кв 45 течь г/воды в подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут		
14109 кв 86 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена трубы на ГВС в подъезде 1 см. заявку 14253 от 08.07.14		
14175 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкий теплофидат. нет перепада.		
14253 ГВС не соответствует норме,кв. 49 ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена трубы ф32 1,5м на стояке ГВС по кв.1. Требуется сварочные работы на транзитной трубе ГВС и на домовой трубе ХВС. Откл. ГВС по 1 подъезду, установили краны на бойлере ф25 2 шт., ф15 - 1шт.		
14406 Требуется замена трубы ф32 1,5м на стояке ГВС в п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубопровода ГВС ф32 -2м в п.1 Требуется замена задвижки ввода ХВС на дом ф100-1шт., ф50 - 1шт. в п.3. Течь транзита ХВС ф200 в п.3, передано в ВК 10.07.14		
14736 засор КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ		
14872 течь ливневой КНЗ на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили, зачеканили раструб ливневой КНЗ		
15218 кв 13 топит квартиру с крыши кухня, комната (передала в АС, проверить работу л/канализации) ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили л/канализация в работе		
15762 кв 66 ГВС низкой температуры, кв.62,61 от 28.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
15870 течь стояка ГВС из-под хомута дома 30.07.14 после 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили хомут на п/сушителе		
15954 кв.7,32,41 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
16145 течь ливневой КНЗ на л/клетке 1, 3 этажах , на 5 этаже в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: загерметизировали стыки ливневой КНЗ на чердаке		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		17995,25
Участок электротехнических работ		2197,76
	01.08.2014	57112,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6323,15
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2766,81
Материалы Благоустройство территории		464,86

Материалы Ремонтно-строит участок	31,22
Материалы Сантехника	3805,54
Участок ремонтно-строительных работ	6407,44
Участок санитарно-технических работ	11811,71
16472 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ГВС на дом. Заменяли отвод ф32 - 1 шт. в кв.	
16694 кв 13 течь ГВС в подвале парит передала АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на ГВС,течь прекратилась	
17179 кв 24 течь воды в туалете передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк ХВС нужно вскрывать штробу	
17180 кв 24 закрыли стояк ХВС ,нужно вскрывать штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: На трубе ГВС поставили хомут,гвс запустили.	
17195 Течь стояка ХВС в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на тр ХВС	
18142 кв 13 течь ГВС в подвале (течь сильная) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ГВС на дом, нужна замена отвода ф40	
18421 течь в подвале 1 и 3 под-д,передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	18027,58
Участок электротехнических работ	2197,76
16482 кв 46 нет освещения на л/к 1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменена л/н-1шт	
18404 Восстановить освещение около бойлера в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение	
18406 восстановить освещение в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
	01.09.2014 59306
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4825,82
Благоустройство придомовой территории	2090,25
Покос травы	2090,25
Вывоз и утилизация ТБО	5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2137,53
Материалы Благоустройство территории	30,67
Материалы Ремонтно-строит участок	96,44
Материалы Сантехника	5459,31
Материалы Электрика	1083,49
Участок ремонтно-строительных работ	6068,8
20548 кв.3 запенить швы по периметру квартиры из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: пропенили по периметру квартиры стыки и швы из подвала (1 баллон пены)	
Участок санитарно-технических работ	14932,04
18670 заменить отводы на ГВС ф50 в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. теплофикат на бойлер. Закрыли ХВС на дом. Демонтаж участка трубы ф50 и отводов ф50 - 2 шт. Заменяли трубу ф50 - 2м, отводы ф50 - 2 шт. Течь устранили. Теплофикат и ХВС откр. Бойлер обработали.	
Проводились сварочные работы	
18671 кв.31 топит сверху на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв.37, течь подводки к смесителю, откл. воду на квартиру	
18862 кв.86 сильное Р на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена задвижки на ХВС ф100 и ф50 по 1 шт. для установки регулятора давления	
19304 кв.65 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	

19361 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС
19792 замена задвижки на ХВС на вводе в доме ВЫПОЛНЕНИЕ: замена не возможна, высокое Р на транзите, обработали бойлер по ГВС

19978 замена задвижки ф100 на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку на вводе ф100 на ХВС и участок трубы ф57. Мат-л: задвижка ф100 - 1 шт., болты М16 - 8 шт., гайки М16 - 8 шт., резина 4мм - 1 кг, круги отрезные ф150 - 2 шт., труба ф57 - 2м

20080 кв 86 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

20358 ,56 горячая вода низкой температуры, повтор 21.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС

20467 Парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС-закрыли отопление на 4,5,6 подъезд. Требуется замена участка трубы ф 76.

20541 кв.63 парит из подвала АС-закрыли отопление на 4,5,6 подъезд. Требуется замена участка трубы ф 76. ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление хомута. мат-л: труба ф76 -0,2 м, гайка М16 - 4 шт., шпилька М10 -1 шт., гайка М10 - 8шт., резина 4мм - 0,2 кг. Перезапуск отопления, обнаружена течь на трубе ф76, закрыли отопление, поставили заглушки, кран шар.ф15 - 2шт.

20679 замена участка трубы ф76 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на подаче теплофиката. Мат-л: труба ф76 - 2м. Установили 4 крана ф 15 на спускниках. Запустили отопление

20730 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков

20936 кв.2 отключить ХВС 26.09.2014 на 9:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили стояк хвс

21220 кв.13,10,71,16,81,65,51,86,62,68,50 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

21255 кв47 Парит из подвала. Передала АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь вентиля на стояке отопления Ф15. Требуется замена сборки

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

15107,23

Участок электротехнических работ

2197,76

19920 Восстановить освещение в подвале , для проведения сантех. работ ВЫПОЛНЕНИЕ: В подвале №1,3 заменили выключатель,патрон,10л/н.

20779 восстановить освещение в подвале и установить розетку (для слесарей) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

01.10.2014

68417,21

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6227,48

Вывоз и утилизация ТБО

5276,66

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

5004,09

Материалы Благоустройство территории

18,03

Материалы Ремонтно-строит участок

174,21

Материалы Сантехника

11079,3

Участок ремонтно-строительных работ

6815,81

24905 п.5 отремонтировать подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: перенавесили дверь, приварили навесы 2шт., проушину, навесили замок 1 шт.

Участок санитарно-технических работ

13664,88

21761 кв 80 течь х/воды в туалете,(передано в АС), отключили стояк холодной, сорвало квартирный кран ВЫПОЛНЕНИЕ: Все отремонтировали, вода есть

21804 кв.53.22.7.65.18.34,25,7 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
22570 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
22620 кв 4 течь батареи АС - отключили стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: батар. пластин., требуется замена батареи, откл. стояк		
22776 кв 4 течь батареи АС - отключили стояк отопления, течь устранена жильцами просят подключить стояк дома 13.10.14 с 18.00-19.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили стояк отопления.		
22891 кв.56,86,53,10,4,47,54,51,89,83,77 обработка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		17958,99
Участок электротехнических работ		2197,76
23080 отсутствует освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
23890 кв 59 нет освещения в квартире (Передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел ноль, схему эл. снабжения восстановил		
	01.11.2014	97228,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов		43,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5827,79
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1539,03
Материалы Ремонтно-строит участок		52,23
Материалы Сантехника		15987,05
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		25877,88
Ремонт мягкой кровли		25877,88
Участок ремонтно-строительных работ		6558,86
Участок санитарно-технических работ		15738,19
25486 КВ 51 течь стояка ГВС в ванной (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь незначительная, поставили хомут		
25795 кв.74 течь ливневой КНЗ, топит подъезд и коридор в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС-выезжали,нет дома 20:40		
25947 кв.74 течь ливневой КНЗ, топит подъезд и коридор в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима замена участка ливневой КНЗ		
26253 кв.74 течь ливневой КНЗ, топит подъезд и коридор в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ливневой КНЗ на чердаке. Мат-л: труба ПП 110 по 2м - 2 шт., труба ПП 110 по 1 м - 4 шт., тройник ППх110 - 4 шт., компен. патрубок ПП 110 - 2 шт., труба ПП 110х50 - 2 шт.		
26625 кв.29 незначительная течь п/сушителя дома 22.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - установили хомут на п/ сушитель		
27364 кв.15 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		18118,51
Участок электротехнических работ		2208,5
26112 4 подъезд заменить розетку в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил розетку		
28250 кв 38 плохой контакт, горит ноль (передала электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили сжим		
	01.12.2014	67553,11
Материалы уборки территории и мусоропроводов		1175,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5759,86
Вывоз и утилизация ТБО		5276,66
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3569,71

Материалы Благоустройство территории	1039,6
Материалы Ремонтно-строит участок	379,01
Материалы Сантехника	5257,64
Материалы Электрика	350,12
Техническое обслуживание газового оборудования	4004,61
Участок ремонтно-строительных работ	6897,14

30046 закрыть подвальну дверь на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину и навесили универсальные замки на подвальные двери п.5 и п.4 с торца

32123 п.1 отремонтировать подвальную дверь с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: смена дверных проушин-2шт., навеска замка-1шт., дюбель-гвозди 6х40-4шт.

Участок санитарно-технических работ **14284,27**

28929 регулировка отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка эл. узла, замена сопла, сборка эл. узла, запуск отопления, обработка стояков

29355 кв.3 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули болты на подмесе эл. узла

29460 течь полотенцесушителя в ванной (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

29643 кв 13,54 отсутствует горячая вода в кране с 06.12.2014 (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: по 13 квартире заявка выполнена, по 54 квартире горячая вода есть

29655 кв 66 сорвало квартирный вентиль (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

29673 Нет горячей воды-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырвало заглушку на стояке ГВС. Сгнила резьба на стояке ГВС ф15. Выполнено

31799 кв 86,41,10,45,29, 56ГВС низкой температуры повтор от 25.12 кв 13,54 нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли ГВС на дом

32192 кв 3 течь в подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: вырвало заглушку на стояке, поставили деревянный хомут

32360 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли три эл. узла

32438 кв.65. ,71Х/б в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: А С- Обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **17350,81**

Участок электротехнических работ **2208,5**

29121 кв.84 отсутствует освещение у подъезда и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 лампы.