

Береговая 42

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	115 289,83	108 722,19		115 289,83	6 567,64
Гор. вода (комп. на Т/Э)	260 563,37	233 909,70		260 563,37	26 653,67
Отопление	1 051 324,57	777 797,86		1 051 324,57	273 526,71
Содержание жилья	913 843,19	838 386,15	7 718,19	1 174 235,46	328 131,12
ХВС (гвс)	106 079,10	100 900,41		106 079,10	5 178,69
Хол. вода	158 141,43	146 297,02		158 141,43	11 844,41
Электроэнергия	460 261,34	427 133,53		460 261,34	33 127,81
ИТОГО	3 065 502,83	2 633 146,86	7 718,19	3 325 895,10	685 030,05

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 42

01.01.2014 1174235,46
58897,31

Материалы уборки территории и мусоропроводов

742,54

Абонентское обслуживание

3221,45

Аварийно-диспетчерское обслуживание

8677,26

Вывоз и утилизация ТБО

6490,29

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1136,78

Материалы Ремонтно-строит участок

95,67

Материалы Сантехника

81,07

Участок ремонтно-строительных работ

6201,2

733 кв 52 топит квартиру с кровли, прочистить снег на крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кровлю, сбили сосули

Участок санитарно-технических работ

19240,42

1066 кв 63 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи греют слабо , стояки в работе

1067 кв 63 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкая температура теплофиката

1335 кв 38,26 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: в дет. саду перекрыты краны на радиаторах, открыли

1859 кв 6 отсутствует холодная вода в кране по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк

1878 кв 6 отсутствует ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк ХВС

2098 1 подъезд(торец), 2 подъезд приварить проушины, повесить замок на подвальные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: установили замок на подвальную дверь, сварочные работы

238 кв.7. Нет отопления в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофиката

299 кв 35,32 отсутствует отопления в 2 комнатах, в остальной квартире чуть теплые батареи повтор 10.01.2014 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

468 7 подъезд течь батареи на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи батареи не обнаружено

614 7 подъезд течь радиатора отопления на л/к(ключи от колясочной в кв 93) ВЫПОЛНЕНИЕ: ключи от колясочной в 90 квартире нет дома(93 кв нет такой), л/клетка отключена

623 7 подъезд течь радиатора отопления на л/клетке, ключи в 90 квартире, нет дома, л/клетка отключена ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж, монтаж радиатора отопления, установили, обработали стояк отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10366,6
Участок электротехнических работ	2644,03

1549 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ	01.02.2014	61294,36
---	-------------------	-----------------

Материалы уборки территории и мусоропроводов	11,56
Абонентское обслуживание	2300,85
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7381,73
Вывоз и утилизация ТБО	6490,29
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1680,75
Материалы Ремонтно-строит участок	28,15
Материалы Сантехника	457,55
Материалы Электрика	610,56
Участок ремонтно-строительных работ	6133,2

2467 закрыть люки выходов на чердак(заявка от 04.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 подъезд-установили проушины, повесили замок, 4 подъезд--установили проушины, повесили замок
2888 1 подъезд закрыть отверстие в м/приемнике между 4 и 5 этажем ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли оцинкованным железом

2978 закрыть люк выхода на чердак, повесить замки(заявка от 07.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замки на люк выхода на чердак 2,4,7 подъезда, закрыли выход на чердак 7 подъезда
Участок санитарно-технических работ **16112,46**

2122 кв.7. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали

2141 кв.7. Нет отопления в комнате, 10оС повтор 02.01.14 повтор 03.02.2014 кв 7,3(664093) повтор 04.02.2014 кв 7 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2268 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал в 14:07

2443 кв 4 затоплен подвал водой ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал в 08:42
2515 кв 7 отсутствует отопление в 2 комнатах кв 9-чуть теплые батареи в квартире
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2517 кв 35 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

2552 отрегулировать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера
2645 1 подвал откачать воду из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Водоканал прочистили колодцы в 16:00, вода из подвала ушла

2714 кв.9. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления
2721 кв.42. Горячая вода не соответствует норме, идет с перебоями. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

2834 1 подвал обследовать на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено
3118 кв 56 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, регулировка бойлера
3245 кв 20;18 ГВС не соответствует норме повтор 17.02.2014 кв 20,48 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, выход ГВС Т 67С

3817 кв 79 течь батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули "американку", течь устранили	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	17443,23
Участок электротехнических работ	2644,03
2241 кв 16 отсутствует освещение на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампу.Кв-рв12 обрезала провода питающие освещение в подъезде и подцепилась на автомат.Все обрезал,восстановил освещение в подъезде	
2482 кв 12 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил	
2647 1 подвал установить розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: см 2653	
2835 1 подвал восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в подвале	
2902 1,2,3,4,5,6,7 подвалы-восстановить освещение в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в подвалах, мат-ы: провод -100м, патроны -20шт., л/н-35 шт., розетки-5 шт., выкл.-4 шт., автомат-2 шт., сжимы-5шт.	
3119 кв 56 проверить э/щиток на несанкционированное подключение ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил на самовольное подключение ,не обнаружил	
3134 кв 79 отсутствует освещение у подъезда, в тамбуре, на 1,5 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 4 лампы	
3151 кв. 23. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорела фаза на фазном проводе.	
	01.03.2014
	63308,44
Абонентское обслуживание	2127,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7402,4
Вывоз и утилизация ТБО	6490,29
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3753,56
Материалы Ремонтно-строит участок	35,86
Материалы Сантехника	1509,51
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	17372,59
Участок ремонтно-строительных работ	6816,33
Участок санитарно-технических работ	15156,39
4632 Закрывать на замок(замок отсутствует) подвальную дверь (справа цокольный этаж).Ключ универсал. Передано на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли подвальную дверь.	
4850 кв-9 Отопление в квартире не соотв. норме(18град),угловая комната. Произвести замеры. Повтор. 87, 88 х/б в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки отопления в работе. Произвели замеры: подача-65град, обратка-43град, ГВС-45град.Передали нач. участка.	
4918 кв-86,84,89(9086374109) Остыли батареи во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.	
4955 кв 86- ,84 х/батарей в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
4995 кв 86;84, 87 снова остыли батареи, повтор от 10.03.2014 кв 87, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали	
5021 кв. 20 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	
5082 кв 88 отсутствует отопление в квартире. Передано в АС. Стояки в работе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали - стояки в работе.	
5208 кв-89,9 Х/б. Произвести замеры ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку эл. узла и бойлера. Обработало стояки отопления по всему дому.Произвели замеры от 11.03.2014 : подача- 60град,обратка-33град,; Р на подаче-5,5, на обратке-5,3; температура на ГВС-50град	

5320 кв-86 х/б по стояку в 7 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
5661 кв.9 произвести замеры, х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение и слив дома, 1 и 2 подъезд. Замена стояка отопления. мат-л: сгон ф20-2, сгон ф15-1, кран шар. ф20-1, кран шар. ф15-1, труба ф20- 1 метр. Обработаны стояки отопления		
5885 кв.20 ,24 отсутствует отопление в квартире (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали		
5893 кв 20, 18,6 остыли батареи в квартире, после обработки ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления		
6016 кв.24 ;18 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
6064 кв.9 проверить отопление в квартире, кв.18 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена крана на стояке отопления ф15 по кв.18, отопление по кв.9 в рабочем состоянии		
6428 кв.46 течь ливневой КНЗ м/у 2 и 3 этажи ВЫПОЛНЕНИЕ: распался стояк ливневой КНЗ, восстановили		
6900 кв 18 течь кнз в подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили канализационную систему в подвале		
6964 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
Участок электротехнических работ		2644,03
5269 кв-86 отсутствует освещение у подъезда, в тамбуре, ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.		
7025 кв 15 нет освещения по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: в э/щитовой выгорела вставка, устранил		
	01.04.2014	60136,89
Материалы уборки территории и мусоропроводов		518,4
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6800,19
Вывоз и утилизация ТБО		6490,29
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3055,38
Материалы Сантехника		672,06
Участок ремонтно-строительных работ		6315,89
Участок санитарно-технических работ		16485,39
7735 отсутствует отопление, кв.56 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, установили спускной кран ф15 на спускник		
8754 комиссия с СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование эл. узлов с СТК по ул.Береговая 42,64		
9065 кв 18 х/батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали		
9189 кв 18,68 нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
9260 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, стояки в работе		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		17155,26
Участок электротехнических работ		2644,03
8768 кв 84 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 вставки в ВРУ ,дом включили		
8859 нет освещения во всех квартирах во всем подъезде (передала электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили сжим на магистральных фазных проводах		
8988 кв 37 мигает свет в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: напряжение уходит, в щ/о все в работе		
	01.05.2014	68418,22
Материалы уборки территории и мусоропроводов		48,76

Аварийно-диспетчерское обслуживание	7810,25
Вывоз и утилизация ТБО	6490,29
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3451,2
Материалы Ремонтно-строит участок	2243,4
Материалы Сантехника	2259,35
Участок ремонтно-строительных работ	9962,12

11720 восстановить плиту вентшахты и провести герметизацию ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт плиты перекрытия вентшахты и его герметизация. Мат-л: лист оцинк 0,55 мм -6м, пена монтаж 0,75 мм - 2шт., саморезы 4х40 - 16 шт.

Участок санитарно-технических работ **16838,55**

10574 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

10668 закрыть эл. узел в 7 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел

10954 сильный запах КНЗ из подвала 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: распался участок КНЗ в подвале, восстановили, прочистили

11236 ГВС холодное, от 23.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.63

11571 кв 20 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, требуется установка циркуляционного насоса

11656 кв 20 ГВС низкой температуры повтор от 29.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, требуется установка циркуляционного насоса

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **16649,37**

Участок электротехнических работ **2664,93**

01.06.2014 **296980,25**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **578,68**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6413,08**

Вывоз и утилизация ТБО **6490,29**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2493,65**

Материалы Благоустройство территории **416,67**

Материалы Ремонтно-строит участок **17419,54**

Материалы Сантехника **748,49**

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий **220423,76**

Ремонт межпанельных швов **220423,76**

Участок ремонтно-строительных работ **7198,96**

Участок санитарно-технических работ **15313,02**

13111 стоматология - топят сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **16800,13**

Участок электротехнических работ **2683,98**

12177 стоматология - в ВРУ запах горелой проводки (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил, сгорел предохранитель

01.07.2014 **69743,72**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **12,34**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **7908,35**

Благоустройство придомовой территории **5182,13**

Покос травы **5182,13**

Вывоз и утилизация ТБО **6490,29**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **3928,88**

Материалы Ремонтно-строит участок **295,22**

Материалы Сантехника **2180,88**

Участок ремонтно-строительных работ **8516,23**

Участок санитарно-технических работ **12959,89**

14761 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме		
15862 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ф40 в стакане, требуется сварка, стояк откл. не стали		
15880 течь стояка ХВС в квартире, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ХВС в подвале. Течь стояка в квартире устранена, заварили свищ.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		19566,26
Участок электротехнических работ		2703,25
	01.08.2014	181110,7
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7777,48
Благоустройство придомовой территории		113434,53
Ямочный ремонт		113434,53
Вывоз и утилизация ТБО		6490,29
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3403,17
Материалы Благоустройство территории		571,78
Материалы Ремонтно-строит участок		38,4
Материалы Сантехника		4680,82
Участок ремонтно-строительных работ		7881,16
Участок санитарно-технических работ		14528,4
16780 отключить теплофидат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофидат на бойлере		
17543 течь ХВС в подвале п.5 ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ХВС и ГВС на дом, течь устранили, поставили хомут.		
17954 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли теплофидат на бойлер, регулировка бойлера		
18408 кв 26,27,28,49 ГВС идет холодная. Повтор от 01.09 кв-11,37,20,28,77,47,53. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку бойлера по ГВС, обработали.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		19601,42
Участок электротехнических работ		2703,25
17974 кв 87 нет освещения на л/к 7 под-д ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н-3шт ,предохранитель-1шт		
	01.09.2014	71425,4
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5935,75
Благоустройство придомовой территории		3205,82
Покос травы		3205,82
Вывоз и утилизация ТБО		6490,29
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2629,17
Материалы Благоустройство территории		37,72
Материалы Ремонтно-строит участок		118,62
Материалы Сантехника		6714,95
Материалы Электрика		1332,69
Участок ремонтно-строительных работ		7464,62
18612 кв.35 установить маячок на перекрытие потолка в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: установка маячков мат-л: алебастр - 1 кг, известь - 0,5л		
19334 кв.38 прочистить вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию на кухне		
19338 п.4,5 закрыть крышки люка выхода на кровлю ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли крышки люка выхода 4 и 5 подъездов		
19628 п.3 закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальные окна п.3 и 4 кровельным железом 800х900 на дюбель гвозди 6х60 (30 шт.)		
19906 кв.68 вставить стекло в оконную раму на 5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: вырезали и вставили стекло на этаже 310х645		

20545 п.6 почистить подъездный козырек от мусора	ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили подъездный козырек от мусора		
Участок санитарно-технических работ			18366,41
18548 Закрыть стояк ГВС 02.09.2014 к 12:00(оплатили)	ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили горячую воду на дом в 19:30		
18621 кв.26 ГВС не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофидат		
18749 кв.20 запах КНЗ из подвала	ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили систему труб КНЗ, утечек не обнаружено, остаточные явления от затопления		
18811 кв 11 ГВС идёт холодная, кв.63 от 04.09.14	ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали бойлер		
18992 кв.63 ГВС не соответствует норме, кв.24	ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
19232 кв.63 ГВС не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: 18.00-18.30 80.09.14 нет циркуляции ГВС, нужен циркуляц. насос		
19767 кв.47 ГВС не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
19871 кв.2 запах КНЗ из подвала	ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
19936 кв.20 ГВС не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
20225 запуск отопления	ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки отопления, установили кран ф15 -1 шт.		
20357 течь спускника в подвале 1 подъезда (передала в АС)	ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли спускник		
20446 Запах КНЗ из подвала	ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек КНЗ в подвале не обнаружено		
20872 кв.2 течь КНЗ в подвале	ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку ПП 110		
21467 в 1 подвале течь трубы	ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок кнз трубы в подвале		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			16426,11
Участок электротехнических работ			2703,25
19568 кв78 нет освещения 2 и 5 этаж,на 3 этаже посмотреть плафон	ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 4 л/н.		
19899 кв 68 нет освещения в подъезде на 1,2,3 этаже, у подъезда под козырьком	ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 3 л/н,патрон.		
		01.10.2014	81555,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание			7659,8
Вывоз и утилизация ТБО			6490,29
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			6155,03
Материалы Благоустройство территории			22,18
Материалы Ремонтно-строит участок			179,32
Материалы Сантехника			13627,54
Участок ремонтно-строительных работ			8383,44
24819 п.1 повесить замок с торца дома	ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок навесной - 1 шт.		
24866 восстановить отмостку	ВЫПОЛНЕНИЕ: заливка раствором площадки 6м, мат-л: цемент 50 кг, отсеб 150 кг		
Участок санитарно-технических работ			16807,8
21732 кв.2 течь стояка отопления	ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена, стояк обработали		

21960 Отключить 1 стояк отопления 07.10.2014 к 10:00 (заявку оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ:
Заявку перенесли на 08.10.2014 отдел ДУ.

22272 кв 6 Отключение одного стояка отопления на 08.10.2014 на 10:00 утра, отдел ДУ. Заявка
оплачена. (08.10.2014 передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояк отопления

22374 в 1 подвале вода - откачать ВЫПОЛНЕНИЕ: откачали воду из подвала

22500 Стоит колодец у 1 подъезда. Передано в В/К. №1309. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

22724 п.6 на 5 эт. течь ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа на чердак в п.7 нет ключа, в
п.5 нет лестницы, нет люка на чердак

22814 кв.2,6,10 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков
отопления

22840 кв.6 отсутствует отопление в комнатах, кв.2,89,20,4,73,66,78,55 обработать стояки
отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

23474 кв 16 х/б кухня, комната, кв.22 б/к и кух.в кв 7 х/б в 2-х ком. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка
стояков отопления

23770 течь стояков ГВС Ф 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. иinkl. ГВС и ХВС на бойлере. Замена
стояков ГВС ф32, сварка. Мат-л: труба ф32-1м, резьба ф32 -4шт., кран ф32 - 2 шт. труба ф15 -
1м, резьба ф15 -2шт., кран ф15-2 шт.

23839 х/б в 3-х комнатах. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал затоплен. стояки отопления функционируют,
при обследовании кв.7 открыты балконные двери

23847 кв 74 течь г/ воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь на батарее поставили
хомут. с 9:30 до 10:00

24342 в кв 28,26,34,40 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера

24379 откачка воды в 1 подвале и обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: откачали воду из 1
подвала и обработали стояки

24859 кв.68 темп. в кв. не соответ. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют

25434 п.6 топит с ливневой КНЗ подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа на чердак с п.7 замок на
люке с п.5 отсут. лестница люк на замке

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19526,84

Участок электротехнических работ

2703,25

24930 восстановить освещение по всем подвалам ВЫПОЛНЕНИЕ: свет есть

01.11.2014

80750,29

Материалы уборки территории и мусоропроводов

53,96

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7168,19

Вывоз и утилизация ТБО

6490,29

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1893,01

Материалы Ремонтно-строит участок

64,24

Материалы Сантехника

13638,48

Участок ремонтно-строительных работ

8067,39

Участок санитарно-технических работ

19357,98

26014 кв.47 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

26337 кв.38,35 темп. в квартире не соот. норме, кв.47,62,67 от 11.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет
теплофиката, передано в СТК

26447 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

27051 кв.41,35 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе

27190 течь ливневой КНЗ в подъезде 6 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали чердак, необходима
замена ливневой КНЗ, подготовка материалов

27270 кв.42 отсут. отопление в комнате (кладовке) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыт вентиль в кв-ре по стояку

27346 течь ливневой КНЗ в п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ливневую КНЗ п.6, мат-л: труба ПП 110х1м, труба 110х0,5м-1шт., труба 110х0,25 - 1шт., тройник 110х90-3шт., отвод 110х45-2шт., переход 125х110-2шт., манжет рез. 125х110-2шт., заглушка 110-2шт.

27740 восстановить ливневую КНЗ в п.7 ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили ливневую КНЗ. Мат-л: труба ПП 110х2м-3шт., труба 110х1м-1 шт., труба 110х0,25 -2шт., тройник 110х90 - 1шт., заглушка 110 - 1шт., отвод 110х45 -2шт., переход ПП 125х110-1 шт., манжет резин. 125х110 - 1шт.

27760 кв 89 отсутствует отопление в 2 комнатах, кв.42 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали, низкий т/фидат

27906 кв 7 нет отопления в 3-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопление, греет, но слабо

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19700,29

Участок электротехнических работ

4316,46

27028 кв.47 отсутствует освещение на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н

28182 кв.89 отсутствует освещение на л/клетках 1,4 этажах и тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -2 шт

Спиливание деревьев

1600

01.12.2014

80614,39

Материалы уборки территории и мусоропроводов

1445,47

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7084,63

Вывоз и утилизация ТБО

6490,29

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

4390,74

Материалы Благоустройство территории

1278,7

Материалы Ремонтно-строит участок

466,19

Материалы Сантехника

6466,89

Материалы Электрика

430,64

Техническое обслуживание газового оборудования

4925,67

Участок ремонтно-строительных работ

8483,49

30856 отремонтировать подвальную дверь п.4 ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину и навесили замок

Участок санитарно-технических работ

17569,66

28913 кв.67,68 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

29845 кв.17 откл. ГВС и ХВС (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: закр. и откр. стояки ХВС и ГВС

30330 проверить на утечки подвальное помещение п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. Передано в ВК

30520 кв 7 в квартире 150С ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.7 жильцов нет дома, по стояку отопление в номере, проверили в кв.10

31130 кв.8 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточное явление

31256 кв 89 нет отопления в 2х комнатах (передала в АС 20:30) ВЫПОЛНЕНИЕ: заявку не подавали

31377 кв.7 х/б комнаты, кв.47 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

31504 кв.7 запах КНЗ из подвала, х/б комнаты стоит колодец 1 подъезд, передали в ВК Крамина № 1869 в 15:13 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили колодец

31597 кв.89 отсут. отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

31653 кв 7 нет отопления в 3х комнатах, кв.89,91 х/б комнаты от 25.12.14 ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

32016 кв.20 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояк ГВС, треб. замена сгона ф15

32034 замена сгона ф15 на стояке ГВС по кв.20 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон, ГВС запустили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

18865,56

Участок электротехнических работ

2716,46

30180 кв 76 отсутствует освещение на 1,3 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н- 3шт

32535 кв.6,19,51,43,26,30,45,40 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил предохранитель
в ВРУ