

Данилова 9

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	85 470,50	72 471,68		85 470,50	12 998,82
Гор. вода (комп. на Т/Э)	172 130,53	137 957,75		172 130,53	34 172,78
Отопление	981 243,04	602 740,19		981 243,04	378 502,85
Содержание жилья	781 202,94	703 527,93	15 065,53	743 258,60	24 665,14
ХВС (гвс)	72 642,48	61 221,39		72 642,48	11 421,09
Хол. вода	100 431,37	85 265,36		100 431,37	15 166,01
Электроэнергия	350 591,66	313 017,10		350 591,66	37 574,56
ИТОГО	2 543 712,52	1 976 201,40	15 065,53	2 505 768,18	514 501,25

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Данилова ул, № 9

	743258,6
	01.01.2014 49319,95
Материалы уборки территории и мусоропроводов	615,68
Абонентское обслуживание	2671,1
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7194,83
Вывоз и утилизация ТБО	5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	942,57
Материалы Ремонтно-строит участок	79,33
Материалы Сантехника	67,22
Участок ремонтно-строительных работ	5141,79
Участок санитарно-технических работ	15953,39

1563 кв 11 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк

1895 кв 10 нет холодной воды в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояки ХВС,ГВС

266 кв 53 течь стояка ХВС,требуется сварка(на 10.01.2014 с 13.00 до 15.00) ВЫПОЛНЕНИЕ:

Заварили свищ на стояке ХВС, течь устранили

458 отключение, подключение насосов водоснабжения для проведения работ Водоканал

ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели отключение, подключение насос водоснабжения

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **9080,23**

Участок электротехнических работ **2192,32**

1723 кв 60 закрепить э/щиток на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепил эл/щиток на 1 этаже л/клетки

302 кв 37 отсутствует освещения на 2 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

01.02.2014 51426,38

Материалы уборки территории и мусоропроводов **9,59**

Абонентское обслуживание **1907,77**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6120,64**

Благоустройство придомовой территории

2450 кв 63 не проводится уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка
подъезда

Вывоз и утилизация ТБО **5381,49**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1393,61**

Материалы Ремонтно-строит участок **23,34**

Материалы Сантехника **167,4**

Материалы Электрика		506,26
Участок ремонтно-строительных работ		5085,41
2632 кв 17 произвести частичный ремонт в квартире после затопления(заявка от 06.02.2014)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен частичный ремонт квартиры, очистка поверхности, выведение пятен,затирка, окраска на 2 раза потолка и стен туалета, ванной комнаты		
Участок санитарно-технических работ		13359,81
2367 кв 84 отсутствует давление на ГВС, по вечерам ГВС отсутствует, пустой кран		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заужение диаметра на спускнике ГВС		
2777 кв 54,55 отсутствует горячая вода в вечернее время ПОСЛЕ 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: не хватает давление на 4,5 этажах, требуется чистка фильтра на ХВС на вводе в дом перед счетчиком		
2812 кв 14 отсутствует давление на холодной, горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка фильтра на вводе в дом		
2981 требуется чистка фильтра на ХВС на вводе в дом перед счетчиком ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтр		
4071 кв 42,48 Отключен стояк ГВС по п/сушителю в ванной (работал платный отдел) см. комментарии Запланировано на 27.02 ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили ,ГВС запустили		
4124 кв 89 почистить канализационную вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили вентиляц. канал.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15278,74
Участок электротехнических работ		2192,32
2137 кв.62. Нет света в подъезде №5 ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 3шт.		
	01.03.2014	53305,05
Абонентское обслуживание		1764,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6137,78
Благоустройство придомовой территории		
5830 кв.57 течь с балконного козырька ВЫПОЛНЕНИЕ: убран снег с балконного козырька		
Вывоз и утилизация ТБО		5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3112,3
Материалы Ремонтно-строит участок		29,73
Материалы Сантехника		1251,63
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15216,87
Участок ремонтно-строительных работ		5651,83
Участок санитарно-технических работ		12567,08
4976 кв 12 в квартире 160С тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления. Произвели замеры от 11.03.2014 : подача-61град,обратка-35град, на подмесе-52град.		
5977 кв 83 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течи КНЗ в подвале не обнаружено		
5999 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
6087 кв 10 течь воды в подвале (передала в АС Колупаеву) ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена трубы ф57 3м. Перекрыли ГВС на дом		
6110 в подвале 1 подъезда требуется замена трубы ф57 3м. Закрыли ГВС на дом		
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф57 4м. Закрыли и открыли ГВС и ХВС на дом. М-л: труба ф57 4м		
6258 кв 89 ГВС низкой температуры (передала в АС 22.03.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий т/фикат, С ТЭЦ по графику 75оС		
6342 закрытие эл.узлов, отключение насосов ВЫПОЛНЕНИЕ: закрытие эл. узла		

6371 кв.83 запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале, замена отвода ф110 - 1шт., манжета ф125х110 - 1 шт.

6437 Отсутствует отопление в квартире кв 36 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления
6458 нет отопления в одной комнате кв 12, 11,45 кв.89 х/б в 2 комнатах, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ:
Обработка стояков отопления, низкий теплофидат

6568 кв.11,12,13,36,79,45,89,14 отсутствует отопление в квартире, кв.36 отсутствует отопление в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработаны 12 стояков отопления. Стояки в работе. По одному стояку требуется замена сборки в подвале ф20 и 15

6609 кв.89,79, 19 ГВС холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ГВС, ГВС в норме

6617 кв.12,45 х/б в 1 комнате, кв.11,14 х/б, кв.77 х/б кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки ф20 и ф15 по квартире 11 и 12, обработаны стояки отопления по кв.45

6645 кв.77 х/б кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки перепустили

6684 изготовление сборок ф20 и 15 на отопление, сварочные работы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли эл. узел, заменили кран на стояке отопления ф15 - 1 шт., установили 2 крана на спусники ф15, открыли эл. узел. Обработали стояки отопления

6724 отсутствует отопление в маленькой комнате, кв.42 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

6825 кв.20 отсутствует отопление в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- Обработали стояки отопления

6889 кв 41 течь трубы ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- поставили хомут , течь устранили

Участок электротехнических работ

2192,32

01.04.2014

50665,16

Материалы уборки территории и мусоропроводов

429,84

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5638,45

Благоустройство придомовой территории

7053 почистить подвалы от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка подвала от мусора

Вывоз и утилизация ТБО

5381,49

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2533,4

Материалы Сантехника

557,24

Участок ремонтно-строительных работ

5236,88

Участок санитарно-технических работ

13669,03

7185 обследовать стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.41 на стояке ГВС была утечка, АДС поставлен хомут, утечка устранена. На момент обследования утечки не обнаружено. Нет возможности провести сварочные работы

7594 парит из подвала 3 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы отопления ф50, нужна замена

7898 течь КНЗ в 1,2 подъезде, течь через сальники на задвижке ф50 на элеваторе (нужна замена) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор КНЗ в подвале до колодца. Утечка

7910 кв. 84 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

8514 замена стояков КНЗ в подвалах 1,2 подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП 110х1м - 2шт., труба ПП 110х0,5 - 1шт., отвод ПП 110х45 - 6 шт., манжет 120х110 - 3шт., переход ПП 120х110 -2 шт., ревизия ПП 110- 1 шт., шпильки м10х2м - 3 шт., хомуты 110-3шт., дюбели ф12 - 3шт., анкера ф10хм12 -3шт.

8739 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе		
8797 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8877 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили, включили насос на циркуляционном трубопроводе		
9648 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
9719 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15026,51
Участок электротехнических работ		2192,32
8452 восстановить освещение в подвальном помещении 1,2 подъездов (для слесарей) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н и патрон		
8630 на 1 этаже искрит в Щ.О., 3 подъезд (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановил		
	01.05.2014	56169,1
Материалы уборки территории и мусоропроводов		40,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6475,95
Вывоз и утилизация ТБО		5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2861,6
Материалы Ремонтно-строит участок		521,18
Материалы Сантехника		1873,36
Участок ремонтно-строительных работ		8260,18
Участок санитарно-технических работ		13961,86
10088 включить стояки отопления, холодной воды, горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояки отопления, холодной воды, горячей воды		
10183 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на отопление, Тур 32/110-0,75/2		
10342 кв 62 нет ХВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование системы водоснабжения в подвале. в кв.62 ХВС в норме		
10483 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел		
10714 кв 60 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
11517 обследовать стояк ГВС в квартире на предмет утечек ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС		
9979 отключить стояк отопления, холодную воду, горячую воду 06.05.2014 на 10:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления, холодной воды, горячей воды		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		14583,39
Участок электротехнических работ		2209,66
	01.06.2014	60375,85
Материалы уборки территории и мусоропроводов		479,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5317,47
Вывоз и утилизация ТБО		5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2067,64
Материалы Ремонтно-строит участок		838,26
Материалы Сантехника		620,62
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		10063,62
Ремонт балконных козырьков		10063,62

Участок ремонтно-строительных работ	5969,09
12182 п.1,4 отремонтировать урны ВЫПОЛНЕНИЕ: сварочные работы, крепление корзин к стойкам -3шт. Изготовление опалубки и бетонирование основания урну -1шт.-500x500x150. Мат- : цемент 20 кг, электрод 3мм-6шт.	
Участок санитарно-технических работ	12696,95
12300 кв.55,89,60,63ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ЦТП 93 передала в СТК.	
13080 п.5,6 течь воды м/у подъездами ВЫПОЛНЕНИЕ: течь колодца, передано в ВК	
13137 течь ливневой КНЗ в подъезде на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: загерметизировали стык ливневой КНЗ	
13138 Температура ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК. ЦТП №93	
13148 ГВС не соответствует норме,кв 60,63,34 ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК ЦТП №93	
13198 кв,60,63,34 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: АС температура на вводе в дом 37оС	
13342 отремонтировать ограждения на детс. площадке ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены эл. сварочные по укреплению звеньев ограждения	
13472 кв 60,63 гвс низкой температуры, кв.19,21 от 26.06.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
13654 кв 13 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника по ГВС.	
13755 проверить температуру ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	14715,44
Участок электротехнических работ	2225,45
	01.07.2014 58533,21
Материалы уборки территории и мусоропроводов	10,23
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6557,29
Благоустройство придомовой территории	4086,54
Покос травы	4086,54
Вывоз и утилизация ТБО	5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3257,67
Материалы Ремонтно-строит участок	244,79
Материалы Сантехника	1808,29
Участок ремонтно-строительных работ	7061,32
14807 п.4 демонтировать часть дверного косяка тамбурной двери ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
14810 п.4 повесить замок на решетку у входа в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: навесили замок навес. - 1 шт.	
Участок санитарно-технических работ	10745,83
14007 Производство замеров температуры на теплообменнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверка теплофиката с Климовой.	
14596 запах КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку КНЗ на чердаке	
14694 замена сборки ф25 в п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ХВС на дом. Заменяли сборку ф25. Мат-л: шар. кран ф25, шар. кран ф15, резьба ф15, резьба ф15 - 2шт. ХВС включ.	
14759 замена задвижек ф50 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижки на эл. узле ф50 6 шт.	
15576 течь ливневой КНЗ на 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: течи ливневой КНЗ не обнаружено	

15836 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15950 течь ливневой КНЗ в подвале п.5,6 ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась ливневая КНЗ в подвале, засверлили отверстия, сварили шпильки, необходима сборка ливневой КНЗ

16010 течь воды в подвале п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: Откл. и слив теплофикаата. Изготовление фланца ф80. Демонтаж задвижки ф80. Заглушили трубу, течь устранили. Мат-л: фланец ф80 - 1шт., гайка М16-4шт., болтМ16 - 4 шт., резина - 0,5 кг. Запуск и опрессовка отопления

16044 замена ливневой КНЗ в подвале п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок ливневой КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП 110x2М - 2шт., труба 110x1м - 1шт., труба 110x0,25 М - 1 шт., отвод 110x90 - 3шт., муфта 110-1 шт., манжет рез. 125x110 - 1шт., шпильки М110x2М - 1 шт., хомут 110 в сборе - 2шт.

16059 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17138,33

Участок электротехнических работ

2241,43

14760 п.5,6 восстановить освещение в подвалах (капремонт, для слесарей) ВЫПОЛНЕНИЕ: при ППР

14883 нет освещения в подвале (с 1 по 4 подвал перегорели л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-16шт

16082 восстановить освещение в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал.

16151 Восстановить освещение в подвале №1 ВЫПОЛНЕНИЕ: при ППР

01.08.2014

57030,79

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6448,78

Вывоз и утилизация ТБО

5381,49

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2821,78

Материалы Благоустройство территории

474,09

Материалы Ремонтно-строит участок

31,84

Материалы Сантехника

3881,15

Участок ремонтно-строительных работ

6534,74

Участок санитарно-технических работ

12046,37

16166 кв 71 течь полотенцесушителя в ванной, просят отключить стояк, т.к. платный отдел может подойти только 04.08.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояк ГВС

16192 течь КНЗ в подвале п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, установили заглушку на тройнике. Заглушка ПП 110 - 1 шт., манжет рез. 125x110 - 1шт.

16795 течь стояка КНЗ в квартире по звонку 12.08.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнула крестовина на КНЗ в квартире 100x100x50, нужна замена

17611 течь ливневой КНЗ на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима замена участка ливн. КНЗ, 22.08.14 заменили участок ливн. КНЗ, труба 110 1м - 1 шт., компесир. патрубков - 1шт.

17682 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

18056 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

18113 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

18174 19, 55ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку т/обменника. ГВС на дом -62град.

18309 кв.22 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на 32 на стояке ХВС в квартире.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		17169,12
Участок электротехнических работ		2241,43
17559 не работает патрон на л/клетке, восстановить освещение у подъезда под козырьком и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 л/н		
	01.09.2014	108340,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4921,69
Благоустройство придомовой территории		51007,3
Покос травы		2528,06
Ямочный ремонт		48479,24
Вывоз и утилизация ТБО		5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2180
Материалы Благоустройство территории		31,28
Материалы Ремонтно-строит участок		98,36
Материалы Сантехника		5567,77
Материалы Электрика		1105,01
Участок ремонтно-строительных работ		6189,37
19564 покрасить решетку у входа в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: покрасили решетку у входа в подвал краска серая 04.09.14		
Участок санитарно-технических работ		15228,69
19801 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
19869 кв.47 замена крестовины в квартире (позвонить в кв.50 с 9.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок стояка. Мат-л: труба 110x0,5 м - 1шт., труба 110x0,25- 1 шт., компенс. патрубок 110 - 1шт., манжет рез. 125x110 - 1шт., крестовина 110x110 - 1шт.		
19973 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС		
19981 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос		
20203 Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв.84 сорвало гибкий шланг на ХВС. Закрыли ХВС на квартиру		
20831 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков		
21165 регулировка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос в доме 11 по ул.Чекистов на отоплении		
21218 кв.12,55,81,16,34,31,37,10,79,55 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		14387,83
Участок электротехнических работ		2241,43
	01.10.2014	68561,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6351,21
Вывоз и утилизация ТБО		5381,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		5103,51
Материалы Благоустройство территории		18,39
Материалы Ремонтно-строит участок		174,65
Материалы Сантехника		11299,41
Участок ремонтно-строительных работ		6951,22
24831 п.1,3 восстановить бордюр на площадке перед подъездом ВЫПОЛНЕНИЕ: бетонирование площадки подъезда, мат-л: цемент 17 кг, отсеб 60 кг		
Участок санитарно-технических работ		13936,36

21803 кв.45.55.52,14.16 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22383 кв.48.41.55.44 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк отопления

22853 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС

23274 кв 11 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления ,

23460 кв 13 Чуть теплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют

23858 чуть теплые батареи,кв 21 х/б б/к и кух. ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют

24211 х/б в б/ком кухня и кв 11 х/б кв. повтор от 28.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют

24397 кв 60 Течь КНЗ в подвале. Передала АС. Стоят колодцы ,передала в ВК.№1424
ВЫПОЛНЕНИЕ: В/К прочистили колодцы 25.10.2014. Намечена чистка колодца "Акваджетом"
на 27-28.10.2014

25227 кв.22 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется эл. сварка

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 17103,8

Участок электротехнических работ 2241,43

21794 кв 78 нет освещения 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправность внутри квартиры

01.11.2014 61807,17

Материалы уборки территории и мусоропроводов 44,74

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5943,57

Вывоз и утилизация ТБО 5381,49

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1569,61

Материалы Ремонтно-строит участок 53,27

Материалы Сантехника 6566,36

Участок ремонтно-строительных работ 6689,16

Участок санитарно-технических работ 16050,86

25704 кв.22 течь стояка ХВС в квартире нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ХВС по стояку,
заварили свищ в квартире, откр. стояк ХВС, утечку устранили

25775 кв.45 х/б комната, кв.41 от 10.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили в подвале, отопление есть

25822 отключить отопление стояк 07.11.2014 на 10:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. стояк
отопления

26469 кв.13 батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

26527 кв.65 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в ВК

26638 кв.41,13 теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

26785 кв.89 течь ливневой КНЗ, топит подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ливневую КНЗ в
подъезде, мат-л труба ПП 110х2м-1шт., труба 110х1м-1шт., компен. патрубков 110-1шт.

26875 температура теплофиката не соответствует норме, в квартире 19оС ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработка стояков отопления

26993 кв.17 топит сверху (передала Гилфанову) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояки ГВС ХВС, нет
доступа в кв.20

27165 кв 20 топит сверху, передано в АС, закрыли ХВС и ГВС стояк, течь трубы ГВС в кв.20 ф32, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС, стояки ХВС ГВС открыли

27271 кв.38 х/б комната просят зайти в кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал.

27988 Кв.20. Течь в ванной, топят соседей ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС ф32, течь устранили

28027 кв 32 топит сверху в туалете, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топило из кв.38, подтянули американку на п/сушителе, течь устранили, стояк запустили

28167 кв.13 тем. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, регулировка насоса

28178 кв.20 течь стояка КНЗ в квартире после 13.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: течи КНЗ не обнаружено, перепланировка стояков ГВС и ХВС

28442 кв 20 отключить стояк ГВС 27.11.14:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл., вкл. жители

28606 кв.38 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовано и обработаны стояки отопления, в кв.36 был закрыт кран на батарее

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17255,73

Участок электротехнических работ

2252,38

01.12.2014

67724,25

Материалы уборки территории и мусоропроводов

1198,53

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5874,29

Вывоз и утилизация ТБО

5381,49

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3640,63

Материалы Благоустройство территории

1060,25

Материалы Ремонтно-строит участок

386,54

Материалы Сантехника

5362,09

Материалы Электрика

357,07

Техническое обслуживание газового оборудования

4084,17

Участок ремонтно-строительных работ

7034,17

Участок санитарно-технических работ

14568,06

28947 кв.43, 44 топит квартиры, течь ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили утечек не обнаружено

29009 кв 11 ;12,13 температура в кв -ре 18Со, повтор от02.12 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, обработка стояков отопления

29190 кв.10,11 темп. в кв. не соот. норме, кв.21 чуть теплые батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, регулировка насоса

29324 кв.10 темп. в кв. не соот. норме, кв.21-х/б на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос на т/проводе отопления в д.11 по ул. Чекистов. Отрегулировали давление и температуру на обратке теплофиката

29335 кв 13 температура в кв-ре не соответствует норме,88,89 ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос на т/проводе отопления в д.11 по ул. Чекистов. Отрегулировали давление и температуру на обратке теплофиката.

29650 кв 12,10,13 температура теплоносителя не соответствует норме, кв.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление в норме

29846 кв.20 проверить на утечки стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек не обнаружено

29887 кв 20 отключить стояк ХВС 11.12.2014 в 10:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл., вкл.

30122 кв 11 температура в кв-ре не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка эл. узла см. заявку 31084

30684 Отключить стояки ХВС и ГВС к 14:00 17.12.14.(Оплачено) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ХВС и ГВС

30940 кв.55 ГВС не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отключен циркуляционный насос, замыкает провод на эл/двигателе, нужна замена насоса ф32

31084 разборка эл. узла ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. эл. узла, разборка и замена сопла на эл. узле, установили сопло ф12. Запуск отопления, обработка стояков 38 шт.

31085 замена циркуляционного насоса на ГВС ф32 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили насос на ГВС, мат-л: труба ф32-2м, насос Вило ф32-1шт., требуется подключить насос

31140 кв 83 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: установка циркуляционного насоса на ГВС, необходимо подключение электриками

31274 кв 2 отсутствует отопление комната, кухня (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

32394 кв.8 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку,течь устранили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

16524,58

Участок электротехнических работ

2252,38

30942 Проверить работу насоса . ВЫПОЛНЕНИЕ: не исправен двигатель насоса