

Строителей 14

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		28 583,00	27 251,73	28 583,00	1 331,27
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		188 096,95	160 035,26	227 168,34	67 133,08
ХВС		32 299,46	30 274,67	32 299,46	2 024,79
Э/э		148 630,86	117 164,58	148 630,86	31 466,28
ИТОГО	0,00	397 610,27	334 726,24	436 681,66	101 955,42

Содержание и ремонт жилфонда		227 168,34
	31.08.2013	37 310,60
Абонентское обслуживание		819,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 808,22
АУП		585,05
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,34
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 287,10
Материалы Благоустройство территории		318,56
Материалы Сантехника		208,24
Паспортно-визовая служба		702,05
Техническое обслуживание газового оборудования		1 170,09
Уборка мест общего пользования		1 290,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 172,25
Участок санитарно-технических работ		9 264,28
14358 кв 31 течь КНЗ в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
14967 кв.31-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15216 кв 31 течь КНЗ в подвале № 14967 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15222 кв 31, течь КНЗ в подвале(3 подъезд) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
15326 кв 36 топит соседей (позвонили из кв 31) передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ГВС на дом. Течь вентиля ГВС на квартиру. Нужна замена вентиля		
15332 Кв.36. Закрыли ГВС на дом. Нужна замена вентиля в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф50, кран ф25, резьба ф32-2шт., труба ф25-0,5м.		
15429 31 топит подвал 3 подъезда канализацией, подвал открыт, (передали в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ через ревизию в подвале		
15467 Кв.72. Топит сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп(не закрыли краны)		
15710 кв.58-проверить водоснабжение ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку на ХВС по кв-ре №58, снимали счетчик		
15770 кв.58-заменить краны Маевского ВЫПОЛНЕНИЕ: замена кранов Маевского		

Участок уборки территории и мусоропроводов		10 640,23
14379 кв.31 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 677,13
14243 кв.84-нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: отключено за неуплату		
	30.09.2013	36 490,93
Абонентское обслуживание		897,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 652,20
АУП		702,05
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,34
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 677,13
Материалы Благоустройство территории		726,25
Материалы Сантехника		1 220,55
Паспортно-визовая служба		702,05
Техническое обслуживание газового оборудования		2 340,18
Уборка мест общего пользования		1 290,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 594,29
16339 кв.88- повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
17015 кв.30-межпанельные швы ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.		
17631 кв.49- межпанельные швы ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена герметизация м/п швов силами подрядчиков		
Участок санитарно-технических работ		7 321,76
16135 кв.31-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 м.		
16146 кв.18-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
16166 кв.87-течь стояка в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: в платный отдел		
16270 кв-17 Течь КНЗ в квартире. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в квартире		
16438 Кв.18. Течь воды в подвале Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ через колодец		
17417 кв.78-нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: отключен Б-21,работает Водоканал		
17495 кв.70- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление ХВС в норме		
17661 кв.72. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17738 течь воды в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижки		
17806 кв-32 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17848 38 течь канализации в подвале 3 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк канализации через ревизию		
17868 56 течь в подвале с отопления. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: открыт спускник на стояке отопления,устранили		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 204,92
Участок электротехнических работ		1 794,14

16908 кв.55-нет освещения в 2 комнатах, замкнуло в розетке ВЫПОЛНЕНИЕ:
Включил автомат

17484 84 подключить освещение в квартиру, оплатили ВЫПОЛНЕНИЕ: нет
возможности подключить освещение в квартире, т.к. хозяева пытались подключить
освещение сами и сожгли все оборудование, требуется замены пакетника,
автомата, динрейку, нулевую колотку

17496 84 нет возможности подключить освещение в квартиру, т.к. хозяева
пытались сами подключиться и сожгли все эл. оборудование, требуется заменить
автомат, пакетный выключатель, динрейку, шуруповер, клеймовую колотку на
участок ВЫПОЛНЕНИЕ: заявка платная, передали с участка

31.10.2013 56 880,45

Абонентское обслуживание 1 326,10

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 574,20

АУП 858,07

Вывоз и утилизация ТБО 4 368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 131,09

Материалы Благоустройство территории 962,09

Материалы Ремонтно-строит участок 1 380,94

Материалы Сантехника 6 962,31

Паспортно-визовая служба 702,05

Текущий ремонт и обслуживание МКД 5 211,39

Отключение ХВС 5 211,39

Уборка мест общего пользования 1 290,00

Участок ремонтно-строительных работ 3 658,28

18576 кв.46- закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ 13 036,78

18485 кв 65,41 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

18616 кв.65,61,58;29 - нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

18649 кв.25-нет ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф50,
приварили резьбу, установили кран шаровый и манометр

18813 кв 75,9- нет отопления в кухне, комнате со стороны двора ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

19014 кв-76 холодное вода отсутствует 3 суток в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: слабое
давление ХВС, менять вводную задвижку ф50 на дом

19190 кв 82,76,88 нет отопления в 1-ой комнате, ванной, туалете ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработка стояков отопления

19217 кв.25- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков
отопления

19218 кв.25-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: замена задвижки ф 50 на вводе в
дом

19346 16 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков
отопления

19371 кв.76- отсутствует ХВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: замена задвижки ф
50 на вводе в дом

19508 кв.16,59 - нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

19863 кв.24- нет отопления в ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили шаровый кран,обработали стояки отопления

20046 3 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20112 кв.82- нет отопления в комнате, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофикат, стояки в работе

20287 кв 3 топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20680 кв 58 периодически пропадает ХВС,ГВС, повтор 20.10.13Повтор от 21.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку по ХВС, приварили резьбу, установили краны шаровые и манометры

20897 кв.16-нет отопления ванна,туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,2 обратка-5,2

20981 кв-88 Отопление в квартире не соотв норме Т-15град, тем-ра батарей-35град. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,2 обратка-5,2

21006 кв.53- нет отопления на кухне, в комнате повтор от26.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,2 обратка-5,2

21019 кв.25-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,2 обратка-5,2

21179 кв.8- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, нет перепада давления

21220 кв.58-проверить на переток, нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода по стояку есть

21304 65 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,2 обратка-5,2

21347 кв.82- нет отопления в комнате, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,2 обратка-5,2

21392 кв 14,13 нет ХВС нет давления на ГВС (идет тонкой струйкой) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки по ХВС и ГВС

21534 4 топит квартиру канализацией туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена арматуры в бачке. Передать в платный отдел.

21588 течь ГВ на отоплении в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 сборки на отоплении

21589 кв.58- замена крана на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку в 4 подвале на ХВС по кв.58

21601 кв.82-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6

21626 кв.33,58,88,65- нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления

21649 кв.38,70;53,9 - нет отопления в комнате, ванной кв41 нет по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6

21671 кв.88,41-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21672 кв.24- нет ГВС, бежит холодная, нет отопления в ванной, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6

21718 кв.84-течь ГВС по стояку, закрыли стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на ГВС в кв.84
 21739 кв.-29,26,41 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6
 21759 кв.9-,кв 7 (9826744479)нет ГВС, из крана идет ХВ. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ХВ и ГВ в норме

21781 кв 82 нет отопления в ванной и туалете,кв.9-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6
 21802 кв 35 отсутствует отопление в 2 комнатах и в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6
 21821 кв 41 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 273,64

Участок электротехнических работ

2 145,17

18361 3 подвал восстановить освещение,установить розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: Все выполнил

18529 3 подвал восстановить освещение,установить розетку ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли и устранили короткое замыкание в подвальном э/щитке,установили 1 розетку,заменяли 1 автомат в ВРУИспользовали:провод-7м., патрон-2 шт., л/н-3 шт., розетка -1 шт.,автомат -1 шт., выключатель-1 шт.

19335 3 подвал-проверить проводку, лампочки все есть, а освещения нет
 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена ламп

19679 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ

30.11.2013

47 711,69

Абонентское обслуживание

936,07

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 042,23

АУП

780,06

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 106,16

Материалы Сантехника

8 055,33

Паспортно-визовая служба

702,05

Уборка мест общего пользования

1 290,00

Участок ремонтно-строительных работ

8 134,81

Участок санитарно-технических работ

10 701,52

21829 кв.22-нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки ХВС и ГВС, ХВС в работе

21844 кв.88-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

21859 кв.82- нет отопления в ванной, кв.41 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада: подача- 5,6, обратка-5,6

21987 кв.38-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле

22001 кв.15,8 -нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления

22011 кв.44,60- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле

22037 кв.9-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле

22058 кв.82-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле, подача-5,3, обратка-5,3

22067 кв.60-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления, в кв.60 не пустили

22112 кв.41,38. 44- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22248 кв.32-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки по кв.32, 44

22356 Кв.80. Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник, соединил напрямую

22416 кв 28 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк открыли вентиль на полотенцесушителе

22462 кв 41 нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

22463 кв 76 нет ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на ХВС в подвале /сварка/

22490 кв 88 нет отопления в кухне ванной в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

22541 кв 8 нет ХВС в ванной туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: был закрыт кран на смесителе

22643 кв 82 нет отопления в 1 комнате,ванна,туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров подача 5,8 температура 67 - обратка 5,8 температура 37

22644 кв 82 нет отопления в 1 комнате,ванна,туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: смотрите заявку 22643

22694 кв 29 ,26 нет отопления кухня ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров подача 5,8 температура 67 - обратка 5,8 температура 37

22827 кв. 70, кв, 72 нет напора холодной воды ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 70 вода есть в кв 72 нет доступа по стояку вода есть

22965 кв 8 нет отопления ванна, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на эл, узле

23051 кв 8,кв,9 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров

23064 кв 12 нет отопления в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров

23150 кв.8, 29 -нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23168 кв.15-в комнате батарея греет наполовину ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23186 кв 2 отсутствует отопление в кухне и ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23331 кв 65 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,4 обратка-5,3

23371 кв.71-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на эл. узле

23382 кв 82 нет отопления в угловой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет параметров на эл. узле, подача-5,4 обратка-5,3

23537 кв.46-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
23601 кв.65-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на элеваторном узле		
23731 кв 3 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал, на АС ключи не подходят		
23748 кв 3 течь канализации в подвале, АС не попали, ключи от подвала не подходят ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
23823 кв.80,62 -нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на элеваторном узле		
24038 кв 31 течь воды в подвале у стены дома ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из под фундамента прекратилась		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 233,25
24007 кв.46-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: засыпали опилом ,почистили КНЗ .обработали хлоркой .		
Участок электротехнических работ		2 730,21
22563 в 6-ом подъезде установить розетку и освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение, установили розетку		
23917 кв.88- восстановить освещение в подвале, нет освещения под козырьком, на 2 ,4 эт. на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в подвале, под козырьком и на 2,4 этаже л/клетки		
	31.12.2013	48 774,67
Абонентское обслуживание		3 978,30
АУП		741,06
Вывоз и утилизация ТБО		4 368,34
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 145,17
Материалы Благоустройство территории		251,38
Материалы Сантехника		3 195,22
Паспортно-визовая служба		702,05
Техническое обслуживание газового оборудования		1 170,09
Уборка мест общего пользования		1 290,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 839,31
25407 кв.88-убрать снег с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
26105 убрать нависание снега с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		9 862,24
24171 кв.46- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
24478 течь КНЗ справа в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 4 подвале		
24534 кв 31 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили, канализация уходит плохо, проволока короткая нехватает		
24557 кв 31 течь канализации в подвале, прочистили, канализация уходит плохо, короткая проволока ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
24943 кв 65 еле теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24960 кв 58 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно проверить квартиры по стояку на переток		

24985 кв 58 ГВС идет холодное (необходимо проверить квартиры по стояку на переток) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

25075 кв.69-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25277 кв 3 батареи еле греют в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25324 кв.62-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует норме

25410 кв.88,83,76,75-температура не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует норме, 21-22 град.

25562 кв 82 еле греют батареи в ком, кухня, ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

26179 кв 82 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, просят сделать замеры

26244 кв 65 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк в работе, воздуха нет.

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 969,34

Участок электротехнических работ

2 262,17

25408 кв.88-заменить на л/кл. патрон на 1-2 эт., постоянно перегорают лампочки
ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт